

Minera Panamá, S.A.
Dirección de Asuntos Públicos y Comunidades
Formato R- 1: REPORTE REUNION/EVENTO

<i>Lugar/Comunidad</i>	<i>Fecha</i>
Villa del Carmen	160718

<i>Moderador</i>	<i>Relator</i>
Miguel Jaén	Iris Ortega

<i>Organización(es)/ Persona(s) Participantes</i>
Rufino Martínez, Ariel Lorenzo de Sardina; Eris González, Enrique Lorenzo de Corozal; Yanileth Ruíz, Secretaría H.D.; Ina Rodríguez, Alcaldesa; Jorge González, conductor de Alcaldía.

<i>Participantes MPSA</i>
Iris Ortega, ReCom; Miguel Jaén, Gerente Asuntos Comunitarios

<i>No. Total Participantes Comunitarios</i>	<i>No. Total de Participantes Mujeres</i>	<i>No. Total de Participantes Indígenas</i>
4	0	0

<i>Agenda / Tema</i>
Reunión 1. Camión de la Alcaldía de La Pintada 2. Retiro de material de acopio Villa Del Carmen

<i>Componente del Proyecto</i>
ReCom

<i>Notas</i>
- Bienvenida H.A. Ina: Reunión del MOP con AC, acuerdo de retiró de material por el MOP hacia Sardina. *En 2 meses el MOP sólo lleva 100 m de avance donde debían ir más adelantado. Esta anuente con la comunidad y se comprometió en poner 2 camiones por 5 días para poder que el MOP avance más rápido. *Los comunitarios le comentan que les dijeron que los camiones deben ser del MOP para poder sacar el material. MJ: Primer acuerdo de Gobernación, MOP (Julio Guardia) y MPSA 12 viajes para Sardina y 3 para Hacha. En total 15 viajes. *Segundo acuerdo con el MOP con Gobernación y MPSA de 10 viajes por semana. *Se le informo a Julio que de enviar camiones diferentes de la institución debe mandar placa del camión y nombre del conductor para poder autorizar al cargador que entregue. Sino no se carga ese camión debido a que es una contratista la que despacha y el material era para la LTE. *Verificación de: ¿cuánto está pendiente de retirar? Y Julio hablo de otros viajes hacia Arenal, pero que debía hablar con el nivel superior para que autorice y yo poder decirle a Stracon. *Material es para la LTE y en cuanto se acaben los accesos, es lo que durara ese material en el patio. H.A. Ina: Solicitaron a SINAPROC que declarada zona de riesgo a Sardina. *Consiguió 11 millones de dólares para el Distrito y hay 17 caminos en Panamá Compras. *Hay que hacer las cosas coordinadamente. MJ: Solo los camiones autorizados la contratista los carga de material. Enrique Lorenzo: Las formaletas están hechas, faltan las alcantarillas. HA Ina: El material para los gaviones. MJ: El material de los gaviones de Sardina estaba en el patio, las mallas se entregaron para Hacha eran 10 mallas, porque se le entendió a Julio que ya estaban listos los cabezales en concreto de Sardina y se le entregaron. Documentada la entrega. *El material rocoso para rellenar los gaviones de Hacha está aprobado pero aún no lo han solicitado.

Resultados (Acuerdos/Compromisos/Pasos a Seguir)

- *Cargar el camión con material luego de tomados los datos de placa y nombre del conductor para así informar al cargador.
- *Debe esperar el camionero su turno ya que la prioridad son los trabajos de los accesos de LTE.

Recomendaciones de Equipo Relaciones Externas

- *Notificar con anterioridad cuando se envíe un camión nuevo, placa y nombre del conductor, para informar al cargador.

Temas Emergentes (Favor de listar no más de tres temas emergentes de la reunión u evento)

Realizada por: Iris Ortega

Enlace Comunitario

Fecha: 160718

Fotos del Evento

